

澜沧县统筹整合财政涉农资金项目完成情况

填报单位：澜沧县乡村振兴局

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	整合财政涉农资金投入情况（万元）	主管部门	项目实施进度
	合计				46339.25		
一	农业生产				17122.4897		
(一)	监测帮扶对象劳动技能培训		农村科技人才培训100人次、农业技能培训270人、实用技能培训30000人次		283		
1	农村科技人才培训	20个乡镇	选取农村有一定学历的农业劳动力进行种养殖专业技能培训，2021年计划培训100人次，每期培训周期为90天。	5000元/人/期	50	农科局	已按建设内容完成。
2	农业技能培训	20个乡镇	2021年计划培训新型农业经营主体带头人高素质农民270人。培训课程完成后，农广校通过过程性评价、结果性考核和实践技能考评相结合方式，综合评价学员学习成果，对合格者颁发培训证书。	按方案执行	83	农科局	已按建设内容完成。
3	实用技术培训	20个乡镇	计划在全县20个乡镇开展3万人次的实用技术培训，按人均50元/人补贴计算。	50元/人	150	人社局	已按建设内容完成。
(二)	小额信贷贴息及风险补偿金		2021年脱贫人口小额信贷贴息总规模122200万元。		4307.5673		
4	2021年脱贫人口小额信贷贴息	20个乡镇	通过实施产业小额信贷项目，推动全县产业发展，贷款总规模122200万元。	按年利率的4.75%标准贴息	4307.5673	乡村振兴局	已完成1至3季度贴息，第四季度贴息预计于2021年12月30日完成。
(三)	产业发展（种植业）		冬早蔬菜12240亩、冬玉米9651亩、科技增粮5万亩、		2789.82		
5	冬季农业开发项目	谦六乡、富邦乡、糯扎渡镇、上允镇、勐朗镇、拉巴乡、惠民镇、酒井乡、木戛乡	1.冬早蔬菜项目：实施面积12240亩，主要采取订单农业的发展方式，由企业或合作社带动农户签订产销合同。 2.冬玉米项目：推行稻后玉米、玉米后玉米等耕作方式，实施面积9651亩，涉及勐朗镇、上允镇等13个乡镇。 补助方式：各乡镇应根据实际情况结合我县奖补政策，对带动脱贫户、边缘户和农村低收入人群发展效果明显的企业和合作农户给予生产奖补。	200/亩	437.82	农科局	已按建设内容完成。
6	科技增粮示范项目	20个乡镇	在澜沧县20个乡镇49个行政村实施科技示范增粮措施5万亩，其中水稻0.37万亩、玉米4.48万亩、小麦0.15万亩。	按方案执行	1000	农科局	已按建设内容完成。
7	2020-2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴项目	20个乡镇	甘蔗脱毒、健康种苗推广补助8.02万亩、机械化深翻开沟补助6.18万亩、机械化无人机统防统治补助6.57万亩、机械化机械化中耕培土补助1.77万亩、机械化联合收获产量补助0.27万吨、机收甘蔗运输量补助0.27万吨、甘蔗叶机械化粉碎补助1.71万亩。按照文件要求，中央资金占50%，省级资金占45%，市级资金2.5%，县级资金2.5%，2020年县级共需承担补助资金102万	按方案执行	102	农科局	已按建设内容完成。
8	规范化茶叶加工厂建设	17个乡镇	在全县实施50个规范化茶叶加工厂，建设内容：炒干机11套、炒干机电炒茶锅4套、抽屉式摊青槽7套、烘干机17套、解块抖筛机13套、理条机11套、揉捻机45套、杀青机16套、鲜叶输送机3套、新(改)建仓库820平方米、新(改)建晒茶大棚12573平方米、新建加工厂房9755平方米、改建加工厂房2830平方米、新建摊青槽373平方米、灶台15个。	20万元/个	1000	农科局	已按建设内容完成。
9	全株青贮玉米推广应用奖补政策	20个乡镇	通过村集体发动农户种植全株青贮玉米2.4万亩，按每亩3.5吨测算，全县共计划收储全株玉米8.4万吨。对收储超500吨的村，按照每吨60元标准对村集体进行奖补，从而推动全县肉牛产业。	按方案执行	250	农科局	正在推进，完成支出14万元。
10	竹塘乡冬季马铃薯种植项目	竹塘乡	在募乃村诺国坝和云山村蒿枝坝，示范和推广种植马铃薯丽薯6号400亩和青薯9号100亩，共500亩。	按方案执行	50	农科局	已按建设内容完成。
11	农作物秸秆综合利用项目	20个乡镇	在全县20个乡镇实施16万亩以上水稻、小麦等农作物秸秆腐化还田	按方案执行	475	农科局	正在进行招投标。
12	脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户产业帮扶项目	16个乡镇	针对全县68个行政村130个村民小组137户508人（其中：脱贫不稳定户44户184人、边缘易致贫户30户104人、突发严重困难户63户220人）实施到户产业帮扶。	0.5万元/户	68.5	农科局	按照各户需求正在实施。
13	糯扎渡镇谦迈河至竜山生产道路建设项目（二期）	糯扎渡镇谦迈村	为提高产业生产效率，建设谦迈河至竜山冬农开发片区沙石路面建设	按方案执行	25	农科局	已完成路基调型及备料。
14	糯扎渡镇农田灌溉水利配套设施建设（二期）	糯扎渡镇谦迈村	蔬菜基地新建灌溉设施200m³水池1个，滴灌设1套。	按方案执行	122.15	农科局	正在开挖建设。
15	东回镇南翁村回塘自然寨肉牛产业配套设施	东回镇	1.小坝塘到牛圈引水渠998米； 2.牛圈道路三排，每排77米，宽3.5米，共808.5平方米； 3.赵口大家到赵车章家排水沟400米； 4.水管（5分管）6件共10689米；5.取水坝长22米、宽6米、高2米，计264立方米。	按方案执行	53.8	农科局	已完成地基平整。
16	生态保护补助渔业资源保护建设项目	6个乡镇	1.在糯扎渡镇辖区水域投放鲢鳙鱼、鲤鱼5万尾；2.在谦六乡辖区水域投放鲢鳙鱼、鲤鱼15万尾；3.在大山乡辖区水域投放鲢鳙鱼、鲤鱼10万尾；4.在富东乡辖区水域投放鲢鳙鱼、鲤鱼5万尾；5.在安康乡辖区水域投放鲢鳙鱼、鲤鱼4万尾；6.在南岭乡辖区水域投放鲢鳙鱼、鲤鱼6万尾。	按方案执行	18	农科局	已按建设内容完成。
(四)	基础设施建设（包含田间产业路（机耕路）、农田水利等与产业密切相关的基础设施建设项目、加工业、消费帮扶设施<村级电商平台、冷链物流仓储>）				9742.1024	农科局	

澜沧县统筹整合财政涉农资金项目完成情况

填报单位：澜沧县乡村振兴局

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	整合财政涉农资金投入情况（万元）	主管部门	项目实施进度
17	农产品仓储保鲜冷链设施建设项目	澜沧县糯扎渡镇勐矿村	按照“田头市场+新型农业经营主体+农户”的模式，合作社采取订单农业、雇佣农户和土地承包等方式，带动当地农户发展。为进一步降低农产品损耗和物流成本，推动农产品提质增效和农业绿色发展，新建农产品仓储保鲜冷链设施建1处，建设内容为：保鲜建设冷藏库、气调库、预冷库以及附属设施设备。	按方案执行	60	农科局	已按建设内容完成。
18	上允镇下允村城子组大桥（产业配套基础设施）	上允镇下允村城子组	为提高产业生产效率，新建上允镇下允村城子组产业通达大桥1座。全桥设计为1×10米现浇空心板桥，中心桩号全长20米。桥梁上部结构采用普通钢筋混凝土现浇空心板；下部结构采用重力式U字型桥、刚性扩大基础，桥台处各设一道40型伸缩缝，全桥共设2车道。	按方案执行	120.7024	农科局	已按建设内容完成。
19	勐朗镇勐朗村中南盆小组小型晒场建设项目	勐朗镇勐朗村	为提高产业生产效率，硬化村民小组小型晒场500平方米。	150元/m ²	7.5	乡村振兴	已按建设内容完成。
20	糯扎渡镇谦迈河至竜山生产道路建设项目	糯扎渡镇谦迈村	为提高产业生产效率，建设谦迈河至竜山冬农开发片区沙石路面建设7000米，宽3.5米共计24500m ² ，30元/m ² ，共计73.5万元）、三面光水渠建设（3000米，规格：宽80cm×高100cm，素混凝土浇灌，450元/m，共计135万元，项目总计208.5万元）	按方案执行	258.5	农科局	已完成路基调型及备料。
21	勐朗镇老街村生产道路建设项目	老街村	为提高产业生产效率，建设山保寨扩建生产道路2.5公里，3万元/公里，75000元；新建上松山林生产道路4公里，10万元/公里，小计400000元。	按方案执行	47.5	乡村振兴局	已按建设内容完成。
22	雪林乡雪林村中寨机耕路建设项目（边境小康村）	雪林乡雪林村	为提高产业生产效率，建设生产道路（机耕路）做硬化路。中寨机耕路长1200m，路面宽4.5m，0.18m砂石垫层，40X40土沟排水。	10万元/km	12	民宗局	已按建设内容完成。
23	雪林乡雪林村哈呼机耕路建设项目（边境小康村）	雪林乡雪林村	为提高产业生产效率，建设生产道路（机耕路）。哈呼机耕路长2000m，路面宽4.5m，0.18m砂石垫层，40X40土沟排水。	10万元/km	20	民宗局	已按建设内容完成。
24	糯福乡洛勐村贺片一、二组（自然寨）机耕路建设（边境小康村）	糯福乡洛勐村	为提高产业生产效率，新建机耕路，砂石路面硬化6.9公里，3.5米路面宽，18公分砂石垫层，30X30土沟排水，10万元/公里。	10万元/km	69	民宗局	已按建设内容完成。
25	糯福乡洛勐村洛三勐小组机耕路建设（边境小康村）	糯福乡洛勐村	为提高产业生产效率，建设机耕路，砂石路面硬化5公里，3.5米路面宽，18公分砂石垫层，30X30土沟排水，10万元/公里；	10万元/km	50	民宗局	已按建设内容完成。
26	上允镇波安大沟修复建设项目（产业配套）	上允镇竜浪村	1.修复重建三面光水沟3公里（背水桥30米，盖板10米）；2.新建三面光水沟4公里（连接至勐允社区大棚蔬菜）；3.其他配套灌溉设施。	按方案执行	105	农科局	已完成重建三面光沟600米，新建800米。
27	小坝子水库农田水利灌溉输水隧洞及渠道闸门维修养护项目（产业配套）	谦六乡	为提高产业生产效率，对小坝子水库实施维修（1）更换输水隧洞检修闸门和工作闸门的门叶，拆除原有闸门及附件，更换后的闸门需满足相关规范的要求。（2）螺杆启闭机维护、固定。（3）拆除输水隧洞闸门门槽二期混凝土及门槽埋件。破除混凝土范围空间应满足新埋件安装要求。（4）工作平台未设置防护措施，需对工作平台增设护栏，长度约60m。（5）启闭机室房顶防渗处理。（6）隧洞冲毁段回填混凝土。（7）更换麻栗河干渠取水坝进口闸门，孔口尺寸1.0m×1.0m，拆除原有闸门及附件，更换后的闸门需满足相关规范的要求。（8）拆除麻栗河干渠取水坝进口闸门门槽二期混凝土及门槽埋件。破除混凝土范围空间应满足新埋件安装要求。（9）更换麻栗河干渠取水坝进口闸门启闭设备，拆除原有设备（10）37.34km渠道所有金属结构设施、设备保养维护。	按方案执行	99.59	水务局	已按建设内容完成。
28	澜沧县空港片区林下中药材乡村振兴示范园水利配套项目（产业配套）	东回镇	1.泵站工程： 新建加压泵站1座及配套输水主管。加压泵站设5台卧式中离心泵，变频运行，总装机容量445kw。泵站场区总用地面积2968.39 m ² ，总建筑面积812.36 m ² ，其中：主厂房250.75 m ² ，为提升泵站的功能用房；副厂房224.4 m ² ，主要为机电设备、监控及管理用房。输水主管采用DN600HDPE管和DN300钢管，DN600HDPE管长3153m，DN300钢管长295m。 2.蓄水池工程： 新建1至3号蓄水池、输水支管及进场道路。1至3号蓄水池容积3000m ³ 、总容积9000m ³ 。输水支管采用DN600HDPE管，总长654m。新建进场道路3处，总长2401m，道路结构采用泥结碎石路，宽5.0m。 3.电力配套设施： 架设中压10千伏线路9公里，架设400低压线路2公里，安装变压器9台，项目预算190万元，班登基地10kV变压器安装工程施工项目，工程预算价19.77万元。	按方案执行	1594.18	农科局	一期工程已按建设内容完成。
29	竹塘科技示范园水利配套项目（产业配套）	竹塘乡	一期建设内容： 取水坝1座，取水泵站一座，管径dn300管2.52公里，灌区水池3000m ³ 一座，分水池4座，配水管网4.14km。 二期建设内容： 泵站房道路2km。 项目总投资2655.31万元，本期安排1600万元。	按方案执行	1600	农科局	一期工程已按建设内容完成。

澜沧县统筹整合财政涉农资金项目完成情况

填报单位：澜沧县乡村振兴局

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	整合财政涉农资金投入情况（万元）	主管部门	项目实施进度
30	勐朗镇农田建设项目（产业配套）	麻卡地、富本（哈伙码、蜜蜂岩）、包麦地	麻卡地咖啡片区： 泵站1座，水泵2台，泵站取水池1座，变压器及配电柜1组，输电线1条1.03km；沉砂池1座，渠首取水设施1处，水池1座（2000m ³ ）；管道3条共1291.06m 富本村哈伙码芒果柠檬片区： 泵站1座，水泵2台，泵站取水池1座（石笼透水），变压器及配电柜1组，输电线1条0.65km；水池2座；管道2条共1744.67m 蜜蜂岩芥菜片区： 泵站1座，水泵2台，泵站取水池1座，变压器及配电柜1组，输电线1条0.37km；沉砂池2座，水池3座；管道4条共3473.5m；洗菜池（3*2*1m）3座；机耕道（级配碎石路3.0m*2912.3m）1条，含单边排水边沟 金福茶厂片区： 泵站1座，水泵2台，泵站取水池1座，配电柜1组，输电线1条0.65km；沉砂池1座，蓄水池2座；管道3条共1234.09m	1194元/亩	685.77	农科局	该片区工程综合进度达75%。
31	拉巴乡农田建设项目（产业配套）	芒东村、小拉巴村、塔拉弄村、南列村、音同村	芒东片区： 灌溉沟渠取水溢流坝2处；混凝土0.5*0.6沟渠2条共计3458.1m；混凝土0.3*0.4排水边沟5条共14082.3m；3.0m宽级配碎石路面机耕道5条共10513.6m；背水桥1座。 小拉巴塔拉弄片区： 坡改梯1403.99亩；沉砂池1座；灌溉沟渠取水溢流坝1座；混凝土0.3*0.4沟渠1条计1579m；混凝土0.3*0.4排水边沟3条共7518.9m；级配碎石路面机耕道3条共7518.9m 南列音同灾毁修复片区： 灌溉沟渠渠首取水坝1处；混凝土0.5*0.6沟渠1条共计2452.7m；混凝土0.3*0.4排水边沟2条共6136.9m；级配碎石路面机耕道2条共6136.9m 小拉巴塔拉弄修复片区： 取水溢流坝1座；混凝土0.3*0.4*1060m沟渠1条共计1060m；混凝土0.3*0.4排水边沟1条3819.7m；3.0m宽级配碎石路面机耕道1条3819.7m 音同芒果片区： 泵站1座，水泵7台，泵站取水池1座，变压器及配电柜1组，输电线1条0.5km；水池3座；管道3条共3473.5m	953元/亩	2104.59	农科局	该片区工程综合进度达80%。
32	竹塘乡农田建设项目（产业配套）	募乃村、东主村、大塘子村、茨竹河村	募乃： 泵站1座，水泵3台，泵站取水池1座，配电柜1组，沉砂池（混凝土2*2*1m）1座，拦水坝1座；管道5条共2682.98m 东主： 沉砂池3座；水池2座；管道6条共2439.94m 大塘子： 取水溢流坝1座；混凝土0.6*0.7沟渠3条共计4726.3m；混凝土排水边沟2条共3160.1m；级配碎石路面机耕道3条共5789.5m（；浆砌石挡墙106.72m ³ 茨竹河： 农桥1座；混凝土0.3*0.4排水边沟2条共3333.9m；级配碎石路面机耕道2条共3333.9m；浆砌石挡墙248.5m ³ 。	695元/亩	794.13	农科局	该片区工程综合进度达76%。
33	惠民镇农田建设项目（产业配套）	旱谷坪村	为提高产业生产效率，建设泵站1座，水泵2台，泵站取水池1座，配电柜1组；输电线条0.79km；沉砂池1座，水池1座（2000m ³ ）；管道2条共2217.89m	1461元/亩	121.34	农科局	综合进度完成为35%
34	谦六乡农田建设项目（产业配套）	平掌村	为提高产业生产效率，建设水池8座；管道23条共16894.68m	767元/亩	354.52	农科局	已按建设内容完成。
35	南岭乡农田建设项目（产业配套）	芒弄	为提高产业生产效率，建设沉砂池2座；水池3座；管道3条共964.7m；	929元/亩	62.78	农科局	已完成项目计划的71%。
36	安康乡农田建设项目（产业配套）	安康乡	为提高产业生产效率，建设高标农田建设10000亩，依据需求进行土壤改良、土地平整、灌溉和排水工程、田间道路、农田水配电等田间工程措施，总投资1500万，本期安排750万。	1500元/亩	327.23	农科局	综合进度完成为63%
37	南岭乡农田建设项目（产业配套）	文东乡	为提高产业生产效率，建设高标农田建设2000亩，依据需求进行土壤改良、土地平整、灌溉和排水工程、田间道路、农田水配电等田间工程措施，总投资300万，本期安排150万。	1500元/亩	472.12	农科局	综合进度完成62%
38	谦六乡农田建设项目（产业配套）	富东乡	为提高产业生产效率，建设高标农田建设5000亩，依据需求进行土壤改良、土地平整、灌溉和排水工程、田间道路、农田水配电等田间工程措施，总投资750万，本期安排375万。	1500元/亩	475.65	农科局	综合进度完成65%
39	东回镇农田建设项目（产业配套）	东回镇	为提高产业生产效率，建设农田建设示范点建设1000亩，依据需求进行土壤改良、土地平整、灌溉和排水工程、田间道路、农田水配电等田间工程措施，总投资300万。	3000元/亩	300	农科局	综合进度完成35%
二	畜牧生产				2636.95		
(一)	产业发展（养殖业）				2022.32		
40	黑猪选育项目	20个乡（镇）	①新建公猪舍220m ² 、半漏粪育肥舍1500m ² 、密闭式仔猪保育舍560m ² 、加工用房100m ² 、办公室、兽医室、化验室180m ² 、仓库200m ² 、消毒室40m ² 、卫生间30m ² 、环保粪污大棚200m ² 、污水还田管网2000m；改扩建母猪产房舍400m ² 、怀孕母猪舍900m ² ；建设生产道路1600m ² （长400m、宽2m），生产电路2000m，生产用水3000m；配套母猪高架产床30套（60个），高架仔猪培育床76套，定喂栏200个；购置饲料加工设备两套，兽医防疫、化验等设备两台，运输机两台。②优良品种选育投入100万元。	按方案执行	427.82	农科局	已按建设内容完成。

澜沧县统筹整合财政涉农资金项目完成情况

填报单位：澜沧县乡村振兴局

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	整合财政涉农资金投入情况（万元）	主管部门	项目实施进度
41	肉牛优良品种选育	勐朗镇、谦六乡、竹塘乡、拉巴乡、安康乡、木戛乡、上允镇、东回镇、南岭乡、富邦乡、大山乡	(1) 新建10个冻改点，冻改房建设200平方米；购置液氮灌10只及冻改设备；制作安装流动配种点配种架100套。(2) 在2021年1月1日至2021年12月31日期间，按照正常运行23个点计算，需要购液氮4000升；购置一次性输精外套管10000支；购置一次性长臂手套10000支；购置冻精10000支；购置输精枪100支。	按方案执行	44.5	农科局	常规推进，支出37.75万元。
42	基础母牛扩群增量补助项目	20个乡（镇）	对全县范围内饲养能繁母牛，采用选育选配繁殖，并有牛圈，饲养能繁母牛2头（含2头）以上的养牛户、能繁母牛存栏20头以上的专业合作社和能繁母牛存栏50头以上养牛企业，纳入2021年的补助对象。补助品种：地方黄牛、水牛、经国家审定的肉牛培育品种和批准引进的肉牛品种。开展杂交生产的杂交母牛。每产1头犊牛补助500元，在2021年1月1日至2021年12月31日期间，预计需财政涉农整合资金1500万元。	按方案执行	1500	农科局	常规推进，支出952万元。
43	稻田养鱼技术示范基地建设项目	上允镇芒角村；勐朗镇唐胜村、包麦地村；惠民镇景迈村和旱谷坪村；东回镇阿永村、改新村和班利村；酒井乡岩因村、税房村和勐根村；南岭乡芒弄村；安康乡南栅村；东河乡硝塘村、南岱村和东河村；富邦乡赛罕村16个村委会实施。	1、项目点规划在稻田相对集中连片、水源较好、排灌方便、洪水不淹、天旱不干、土壤保水力强、水质符合NY-5051无公害食品淡水养殖用水水质，交通相对便利、群众积极性高的上允镇、勐朗镇、惠民镇、东回镇、酒井乡、南岭乡、安康乡、东河乡、富邦乡9个乡（镇），建设规模为1000亩。2、建设内容：一是加高、加宽、加固稻田埂。采用宽埂边塘式和沟凼式稻鱼工程模式，有条件的用推土机把“坡地改为台地，弯埂改直，水田改大”，埂高1.2-1.5m，夯实后不低于1m，埂顶宽1-2m；同时疏通进排水沟，安装防逃设施；二是在稻田的一角或稻田中央开挖鱼凼，凼深1.2-1.5m；在田内开挖鱼沟，沟深0.5-0.8m、沟宽0.5-1m，沟、凼占稻田面积的8-15%。	500元/亩	50	农科局	已按建设内容完成。
(二)	基础设施建设（养殖业配套设施）				614.63		
44	谦六乡麻栗河肉牛产业发展配套设施建设项目	谦六乡麻栗河村	扶持县招商引资养殖企业，通过投入涉农整合资金，撬动公司投入项目资金，带动项目建设区群众就业和产业发展，为当地群众开展相关就业技术培训和辅导。 建设内容：人畜饮水建设：计量井1座；减压池2座；排气阀井5座；排泥阀井1座；输水主管从新城村八家寨岔路口50m ³ 分水池取水，顺山坡铺设至里程0+591.4m，然后沿公路内侧（或外侧）铺设至汇升公司基地自建水池。铺管总长9.87km，管网埋深为0.7m。	按方案执行	54.73	水务局	已按建设内容完成。
45	雪林乡雪林村集中养殖区建设（边境小康村）	雪林村大寨	集中养殖区牛圈、猪圈，养殖区牛圈每间20m ² ，猪圈每间14m ² （每间含4m ² 储物室、每间含2m ³ 的砖砌三格化粪池），500元/m ² ，每个养殖小区设上车平台、消毒池、无害化处理池等配套设施	按方案执行	300	民宗局	已完成场地平整。
46	糯福乡洛勐村南北更小组养殖小区（边境小康村）	糯福乡洛勐村	新建养殖小区32间猪圈，每间18m ² （每间含4m ² 储物室、每间含2m ³ 的砖砌三格化粪池）500元/平方米，每个养殖小区设上车平台、消毒池、无害化处理池，硬化养殖小区道路1000m ² ，150元/平方米。项目建成后形成固定资产，由村农民专业合作社统一管理，优先与养殖大户合作带动群众发展养殖，增加群众和村集体经济收入、壮大村集体经济。	按方案执行	44	民宗局	已完成场地平整。
47	糯福乡洛勐村洛勐小组养殖小区（边境小康村）	糯福乡洛勐村	新建养殖小区10间牛圈，每间25m ² （每间含4m ² 储物室、每间含2m ³ 的砖砌三格化粪池）700元/平方米，每个养殖小区设上车平台、消毒池、无害化处理池，硬化养殖小区道路1230m ² ，150元/平方米。项目建成后形成固定资产，由村农民专业合作社统一管理，优先与养殖大户合作带动群众发展养殖，增加群众和村集体经济收入、壮大村集体经济。	按方案执行	36	民宗局	已完成场地平整。
48	糯福乡洛勐村洛三勐小组养殖小区（边境小康村）	糯福乡洛勐村	新建养殖小区10间牛圈，每间25m ² （每间含4m ² 储物室、每间含2m ³ 的砖砌三格化粪池）700元/平方米，每个养殖小区设上车平台、消毒池、无害化处理池，硬化养殖小区道路1300m ² ，150元/平方米。项目建成后形成固定资产，由村农民专业合作社统一管理，优先与养殖大户合作带动群众发展养殖，增加群众和村集体经济收入、壮大村集体经济。	按方案执行	37	民宗局	已按建设内容完成。
49	糯福乡洛勐村格坝小组养殖小区（边境小康村）	糯福乡洛勐村	新建养殖小区71间猪圈，每间18m ² （每间含4m ² 储物室、每间含2m ³ 的砖砌三格化粪池）500元/平方米，每个养殖小区设上车平台、消毒池、无害化处理池，硬化养殖小区道路2200m ² ，150元/平方米。项目建成后形成固定资产，由村农民专业合作社统一管理，优先与养殖大户合作带动群众发展养殖，增加群众和村集体经济收入、壮大村集体经济。	按方案执行	97	民宗局	已按建设内容完成。
50	雪林乡雪林村八二坡集中养殖区建设（边境小康村）	雪林乡雪林村	集中养殖区牛圈、猪圈，养殖区牛圈每间20m ² ，猪圈每间14m ² （每间含4m ² 储物室、每间含2m ³ 的砖砌三格化粪池），500元/m ² ，每个养殖小区设上车平台、消毒池、无害化处理池等配套设施	按方案执行	45.90	民宗局	已完成场地平整。
三	林业改革发展				412		
(一)	产业发展（生态经济发展）				412		
51	香料产业花椒优良品种繁育	18个乡（镇）	全县种植9685.3亩，其中：东河乡111.5亩、发展河乡246.6亩、富邦乡220.9亩、富东乡34亩、惠民镇93.3亩、酒井乡873.1亩、拉巴乡2989.2亩、安康乡124亩、木戛乡798.3亩、南岭乡208.7亩、糯福乡2014.7亩、谦六乡322.8亩、上允镇105.9亩、文东乡175.1亩、东回镇306.2亩、糯扎渡镇428.2亩、勐朗镇166.7亩、雪林乡466.1亩。	604元/亩	412	林业	已按建设内容完成。

澜沧县统筹整合财政涉农资金项目完成情况

填报单位：澜沧县乡村振兴局

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	整合财政涉农资金投入情况（万元）	主管部门	项目实施进度
(二)	基础设施建设						
四	农村综合改革				11331.8829		
(一)	产业发展（以发展产业为主的村级集体经济）				8465.4829		
52	竹塘乡云山村肉牛养殖基地建设项目	军勐村、茨竹河村、云山村	建设内容： 占地45亩，建筑占地面积15000m ² ，其中牛圈建设10000m ² ，青贮池建设3000m ³ ，精料仓库500m ² ，药品库房50m ² ，干粪堆放区域500m ² ，二级污水沉淀处理池200m ³ ，无公害处理化粪池80m ³ ，消毒室30m ² ，养殖场内道路及场地硬化2000m ² 。	按方案执行	600	农科局	已按建设内容完成。
53	竹塘乡大塘子村翁拐老寨种桑养蚕产业示范基地建设项目	竹塘乡大塘子村	计划在翁拐老寨原迁出点范围内集中建设一个种桑养蚕产业示范基地 用于支持翁拐老寨群众发展种桑养蚕产业。具体建设内容如下： 1.钢架结构蚕房建设及配套设施50间，86.4平方米/间，合计4320平方米；2.实施场地平整10500平方米；3.实施DN50引水主管800米，DN20分管820米；4.实施场地道路硬化1830平方米，计划投入资金22万元。	按方案执行	246	农科局	已按建设内容完成。
54	拉巴乡南畔村村集体经济项目	南畔村	1.运作模式： 南畔村将集体资金投入澜沧江畔酒业有限公司，为扩大生产规模进行厂房改造及产品研发，共投入437万元，其中企业自筹337万元，村集体投入100万元。 2.建设内容： 1.澜沧江畔酒业有限公司的水、电、路升级改造；2.800平方的厂房扩建、系列仓库建设及工艺隔间；3.设备的升级改造与购置；4.生活区与办公区建设；5.县域销售、中转仓库租赁和配备销售人员；村集体所投资金100万元用于仓库建设及工艺隔间，形成的固定资产由村集体所有。	按方案执行	100	农科局	已按建设内容完成。
55	拉巴乡音同村生猪养殖项目	音同村	投入整合资金200万元，由脱贫村村集体将资金投入澜沧拉巴音同金源养殖农民专业合作社，并委托公司专项用于圈舍建设，投入的资金建成后的圈舍资产产权归音同村集体所有，并由贫困村集体有偿出租给澜沧拉巴音同金源养殖农民专业合作社，租金为13万元/年。合作期限10年。	按方案执行	200	农科局	已按建设内容完成。
56	拉巴乡芒东村牛肉养殖项目	芒东村	与普洱畜牧产业投资有限公司合作，企业自筹600万元，村集体经济入股200万元，在芒东村孔明云雾托牛院进行肉牛养殖，年利润一年一结，村集体收入为年利润的25%。	按方案执行	200	农科局	已按建设内容完成。
57	竹塘蒿子坝养殖小区建设项目	蒿枝坝二组	新建养殖小区猪舍42间和配套挡墙、干粪池、化粪池、消毒池、排污管道、猪舍供水、猪舍供电等附属设施。	按方案执行	260.1	农科局	正在实施圈舍建设。
58	木戛乡油茶种植项目	邦利村、富角村、哈卜吗村、拉巴村、勐糯村、南六村	村级党组织+公司+农户合作模式推广油茶种植油茶种植56.8万株，项目分五个年度完成，种植后5年进入初产期，8年达到丰产期，预计进入丰产期后，平均亩产值可达1000元以上。项目计划总投资1647.2万元，本期安排511.0029万元。	按方案执行	511.0029	农科局	已按建设内容完成。
59	雪林乡村集体经济发展项目（育苗基地）	左都村、雪林村	建设100亩种苗育苗基地（种植作物：八果、草果、刺竹、火莲菜等当地特色农作物）	按方案执行	100	农科局	已按建设内容完成。
60	大山乡南美村农特产品交易市场（移民配套）	南美村	新建南美村农特产品交易市场总用地面积10789.42m ² ，总建筑面积411.71m ² ，农场品展销点207.42m ² ；摊位204.29m ² ；道路346.83m，共1442.71m ² ；排水沟177.18m；挡墙777.65m ³ ；踏步37.30m，共74.59m ² ；场地硬化1049.87m ² ，村集体所投资金50万元用于农场品展销点建设，形成的固定资产归村集体所有。	按方案执行	50	农科局	已按建设内容完成。
61	东河乡大佛殿东弘茶厂升级改造项目	东河村、硝塘村、河边村、扎布村	1.运作模式： 由村集体投入资金建设厂房、购置机械设备等，产权归村集体所有，经营模式为“村级党组织+企业+合作社+农户”。与澜沧大佛殿东弘茶业有限公司合作经营； 2.建设内容： （1）标准化压制车间、观摩车间、小型制茶博物馆、观景台品鉴中心、石板路等生产设施建设；（2）茶叶提质增效，茶园生态改造；（3）制茶机械设备升级改造。	按方案执行	660	农科局	正在实施厂房部分建。
62	糯扎渡镇农产品交易市场	雅口村、竜山村、南现村、荒坝河村、窑房坝村	1.运作模式： 农产品交易市场建成后产权按照各村投入资金占比确权至落水洞村、谦迈村、竜山村、勐矿村、荒坝河村村集体。按照宣统则统、宣联则联的原则，由5个村村级合作社共同商议后，委托市场所在地村集体进行经营。项目覆盖村群众根据两类人员监测和一般群众有别的形式，可以享受打折优惠。 2.建设内容： 建设集贸市场3866.18m ² ，对农产品交易市场实施改扩建，实现产品、功能等分类，提升农产品交易能力。	按方案执行	680	农科局	已按建设内容完成。
63	惠民茶产业融合发展园	付腊村、旱谷坪村、景迈村、芒景村、芒云村	1.运作模式： 按照“村级党组织+企业”的合作模式，由村集体与普洱市景迈山投资开发有限公司合作共同建设惠民镇景迈古树茶小镇建设项目（芒云村旅游温泉开发），明确普洱市景迈山投资开发有限公司与村集体之间的收益分配。 2.建设内容： 为促进景迈古树茶小镇旅游一体化，以景迈山带动周边旅游产业发展，计划在芒云村建设乡村休闲度假区。	按方案执行	1360	农科局	已按建设内容完成。

澜沧县统筹整合财政涉农资金项目完成情况

填报单位：澜沧县乡村振兴局

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	整合财政涉农资金投入情况（万元）	主管部门	项目实施进度
64	勐朗镇包麦地村集体经济沃柑种植项目	包麦地村	1.运作模式： 按照“村级党组织+企业”的合作模式，村集体将资金400万元用于建设包麦地村发展壮大村集体经济项目，项目完成后，村集体与沃柑种植企业签订合作协议，明确村集体、企业利益联结关系和收益分配。 2.建设内容： 沃柑种植园道路硬化宽4.5米，长1500米，合计6750平方米；道路硬化宽2.8米，长5000米，合计14000平方米。总投入260万元，本期安排149.82万元。	按方案执行	149.82	农科局	已完成路基调型及备料。
65	木戛乡南六村芦笙制作项目	木戛乡南六村	按照“党组织+村合作社+农户”的方式运行，建设生产加工厂房200平方米，购置加工设备，建成展销大厅 300平方米。。通过合作社和芦笙制作手艺人签订收购合同，由村合作社组织包装销售，农户按照村合作社订单和要求及时提供芦笙商品。总投资160万元，本期安排100万元。	按方案执行	100	农科局	已完成厂房部分石脚基础。
66	拉巴乡塔拉弄村村集体经济发展项目	塔拉弄村	村集体以固定资产投入方式建设以下项目： 1.黑木耳菌棒加工厂生产用电建设：线路架设150米、变压器及其他配套设施； 2.加工厂地基平整：地基平整50亩； 3.黑木耳菌棒加工大棚建设：30000平方米； 项目建成后，产权归属村集体，村集体与企业签订合作协议，明确企业、村集体、农户之间的利益联结关系和收益分配模式。	按方案执行	200	农科局	已按建设内容完成。
67	糯扎渡镇竜山村、谦迈村、落水洞村村集体经济发展蔬菜育苗基地建设项目	竜山村	新建育苗场25亩，现代化育苗大棚7个（每个2亩），30m ² 仓库2间，配套灌溉及其他种苗基地办公设施，建成后每年可育6—7批，每批苗可育约20400盘160万株蔬菜种苗，每批可种植600多亩，年预计可种植4000余亩蔬菜。项目建成后，产权归属村集体，由村集体委托县扶投公司进行经营，县扶投公司与企业签订合作协议，明确扶投公司、企业、村集体、农户之间的利益联结关系和收益分配模式。	按方案执行	317.3	农科局	已完成基地全部配套设施建设。
68	勐朗镇罗八村村集体经济发展项目	罗八村	1.运作模式： 项目通过建立公司+村集体+农户之间形成利益联结的方式进行运作，以村集体为实施主体与公司和农户签订合作协议共同发展坚果种植面积1143亩，项目覆盖罗八村13个村民小组182户农户832人。 2.建设内容： 1.打塘，由合作社统一组织使用挖掘机打塘，塘深700mmx700mm，共计19421塘；2.购买种苗19421株；3.购买底肥，按照公司种植技术要求，由合作社统一购买底肥，有机肥210890公斤；钙镁磷19421公斤；4.滴灌蓄水池20个；5.喷滴灌溉设施300亩（含给水管道）；6.生产道路6.5公里。	800元/亩	131.26	农科局	已按建设内容完成。
69	大山乡平田村魔芋种植及配套基础设施建设项目	平田村	1.产业发展： 魔芋种植100亩。 2.产业配套设施： 开挖翻身寨、团山自然寨生产道路5公里，路基宽4.5米，砂石铺盖3.5米，砂石硬化。	按方案执行	100	乡村振兴局	
70	澜沧县村级集体经济肉牛规模化养殖项目	上允镇	①标准化肉牛养殖场建设 全县10个乡（镇）36个村以村集体运行方式，发展壮大村集体经济，增强利益联结机制为目的，建设标准化肉牛养殖场12000平方，规划总占地100亩，按照每平方600元标准建设，共投入600万元。 ②优良品种肉牛选育 计划培育优良品种肉牛2000头，每头投入20000元，共投入4000万元。项目建成后，产权归属村集体，由村集体委托县扶投公司进行经营，县扶投公司与合作企业签订合作协议，明确扶投公司、企业、村集体、农户之间的利益联结关系和收益分配模式。总投规划投资4600万元，本期安排2500万	按方案执行	2500	农科局	根据13个乡镇的方案规划，完成第一期50个村项目实施。
(二)	基础设施建设				2866.4		
71	上允镇民族团结示范镇建设项目	上允镇芒角村小班坝组 上允镇竜浪村新芒良组	实施民族团结示范户5户（对家庭产业、家庭卫生、民族团结等各方面起到带头作用的农户给予产业奖补）、产业发展互助金20万元；新建村内道路硬化2335平方米；混凝土挡墙20立方米；太阳能路灯78盏；污水处理池3座；雨污分流排水沟及管道建设1130米；新建公厕1座；新建垃圾池2个；集中建盖养殖小区700平方米（猪圈），产权归组集体所有；新建小型晒场2块等配套设施。	按方案执行	300	民宗局	已按建设内容完成。
72	糯福乡戈的村袜块小组民族特色村建设项目	糯福乡戈的村袜块小组	实施民族团结示范户5户（对家庭产业、家庭卫生、民族团结等各方面起到带头作用的农户给予产业奖补）、产业发展互助金20万元；新建组内主路硬化1650.00平方米；组内申户路硬化1140.00平方米；新建太阳能路灯30盏；新建水冲式公厕2间，每间6个蹲坑；村组道路硬化12公里等配套设施	按方案执行	100	民宗局	已按建设内容完成。

澜沧县统筹整合财政涉农资金项目完成情况

填报单位：澜沧县乡村振兴局

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	整合财政涉农资金投入情况（万元）	主管部门	项目实施进度
73	少数民族特殊困难“补短板”项目	糯福乡糯福村联办厂村民小组 发展河乡发展河村那谷村民小组、雪林乡小芒令村小芒令大寨、藤蔑寨	一、糯福村联办厂补短板建设项目 1.太阳能路灯14盏； 2.新建水冲式公厕2间，每间6个蹲坑； 3.集中建盖养殖小区22间（猪圈），共计308平方米，产权归组集体所有。 二、发展河乡那谷村民组补短板建设项目 1.发展河乡发展河村那谷小组污水处理池1座。 三、雪林乡小芒令村小芒令大寨、藤蔑寨补短板建设项目 1.小芒令大寨排水沟建设长1000米。 2.小芒令村藤蔑寨排水沟建设长967米。	按方案执行	100	民宗局	已完成三个乡镇全部建设内容。
74	（以工代赈）澜沧县木戛乡哈卜吗村至大邦利村道路建设项目	木戛乡哈卜吗村	改扩建木戛乡哈卜吗村至大邦利村道路1条2公里，设计路基宽度4.5米，设计混凝土路面宽度3.5米，公路等级基本级，设计速度20公里/小时。	按方案执行	200	发改局	已按建设内容完成。
75	（以工代赈）富东乡黄腾村河边组、田头组道路道路建设项目	富东乡黄腾村	改扩建富东乡黄腾村村组道路2.544公里（田头组道路起于026乡道K5+344处右侧，止于田头组，长0.72公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米；河边组道路起于026乡道K8+886处左侧，止于河边组，长1.7公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米；K1+609右岔线长80米，路基宽度3.5米，路面宽度3.5米；K1+700右岔线长44米，路基宽度3.5米，路面宽度3.5米）	按方案执行	200	发改局	已按建设内容完成。
76	（以工代赈）澜沧县惠民镇回竜至怕那养村道路建设项目	惠民镇芒云村	改扩建芒云村村组道路即回竜至怕那养村村组道路5.5公里，设计路基宽度5米，设计混凝土路面宽度4.5米，公路等级基本级，设计速度20公里/小时。	按方案执行	500	发改局	已按建设内容完成。
77	（以工代赈）上允镇上允村旁公拢集中安置点对外连接公路建设项目	上允镇上允村	项目建设道路全长1.88公里，路基宽度22米，设置14米双向车行道及每边4米的人行道。本次以工代赈项目支持范围：新建道路全长200米，路面宽22米（路面工程包括34cm水泥稳定碎石基层、22cmC40水泥混凝土面层）；建设1×22米现浇实心板桥1座；建设挡土墙1155.14立方米。	按方案执行	500	发改局	已按建设内容完成。
78	澜沧县拉巴乡塔拉弄村产业配套基础设施建设项目（以工代赈）	塔拉弄村	1.产业配套基础设施：养猪场道路硬化长1.74公里，宽4米；2.塔拉弄茶地台面开挖500亩，茶地机耕路建设5公里；3.农田机耕路建设4.56公里。	按方案执行	200	发改局	完成养猪场道路1.74公里，其余正在施工。
79	竹塘乡战马坡村人居环境提升项目	战马坡村	1.啊给组有57户，208人，新建太阳能路灯30盏；2.白水井组86户，285人，新建太阳能路灯40盏；3.彭金一组57户，200人，新建太阳能路灯30盏；4.彭金二组114户，437人，新建太阳能路灯60盏；5.扎拉八组77户，270人，新建太阳能路灯40盏；6.石展云三组44户，124人，新建太阳能路灯20盏。	5000/盏	110	乡村振兴局	已按建设内容完成。
80	上允镇芒角村小帮坝乡村振兴示范项目	上允镇芒角村小帮坝	1.民族特色展销厅1间100平方30万元。 2.圈舍4200平方25.2万元。 3.人居环境提升175万元。 4.道路硬化2000平方米30万元。	按方案执行	260.2	乡村振兴局	1.民族特色展销厅主体框架已完成。 2.完成圈舍建设2520平方米。 3.已完成人居环境提升项目。 4.完成道路硬化1200平方米。
81	勐朗镇勐朗村瓦窑寨小组基础设施	勐朗村	组内道路建设9530.6平方米，新建9蹲位公厕一间。	根据乡（镇）实施方案进行补助	152.3	乡村振兴局	已按建设内容完成。
82	澜沧县2021年基层农技推广体系改革与建设项目	竹塘乡、糯扎渡镇	1.深化改革加强基层农技推广体系建设，重点转向制度建设和机制完善。 2.围绕高原特色农业布局和主导产业开展农业科技试验、示范和推广工作，进一步健全农业科技示范服务平台，建立示范基地2个，示范村1个，筛选、推广主导品种5个（蔬菜3个、玉米2个），开展4次以上观摩培训活动。 3.培育农业科技示范主体300户，辐射带动农户6000户。 4.建设农业科技蔬菜试验、示范基地1个，建设农业科技玉米高产试验、示范基地1个，建设农业科技示范村1个。 5.提升基层农技人员服务能力，培训基层农技术人员140人。其中：安排10个农技人员参加重点班培训；安排130人农技人员参加省级重点培训基地组织的培训和省里认定的各州（市）培训机构组织不少于5天的普通班培训，参加异地培训100%。 6.进一步培育农业科技主体。每名在聘基层农技推广技术指导员联系指导服务农业科技示范主体不少于5户，年内上门指导服务次数不少于5次，进村入户开展技术指导服务时间不少于100个工作日。 7.进一步推进农技推广信息化建设。基层农技人员通过信息化手段开展农技服务的比例达到75%，安装使用中国农技推广APP的农技推广人员比例100%。	项目资金补助共计129万元。其中：用于农业技术推广服务补助30万元；用于农业科技示范补助38万元；用于农业技术人员能力建设补助43万元；用于农业科技示范村建设补助18万元。	129	农科局	已按建设内容完成。
83	雪林乡雪林村阿拉东特色民居风貌改造提升项目（边境小康村）	雪林乡雪林村	群众住房提升项目，进行72户少数民族民居特色风貌提升改造，预计投入资金25.9万元。	按方案执行	25.9	民宗局	已按建设内容完成。
84	雪林乡雪林村阿拉东挡墙建设工程项目（边境小康村）	雪林乡雪林村	建设挡墙1854立方米。	480元/立方米。	89	民宗局	已按建设内容完成。
五	乡村旅游						
(一)	产业发展						
(二)	基础设施建设						
六	水利发展				1386.2224		

澜沧县统筹整合财政涉农资金项目完成情况

填报单位：澜沧县乡村振兴局

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	整合财政涉农资金投入情况（万元）	主管部门	项目实施进度
85	抗旱打井项目	糯扎渡镇、南岭乡、东回镇、糯福乡、酒井乡	1.糯扎渡镇2021年抗旱打井项目，共打15口井；2.南岭乡2021年抗旱打井项目，共打3口井；3.东回镇2021年抗旱打井项目，共打3口井；4.糯福乡2021年抗旱打井项目，共打3口井；5.酒井乡2021年抗旱打井项目，共打井1口	按方案执行	128.3	水务局	已按建设内容完成。
86	南朗河募乃河段防洪治理工程	竹塘乡	干流南朗河募乃河段治理起点为募乃村，终点为田坝村，治理河长5.727km，两岸治理堤防长8.524km；左岸支流治理起点为竹塘采石场附近溶洞出口，终点与南朗河干流交汇处，治理河长1.293km，两岸治理堤防长0.789km；共计干、支流治理河长7.02km，两岸治理堤防长9.313km。总投资2566.02万元，本期安排770万元。	按方案执行	970	水务局	
87	澜沧县2021年度小型水库维修养护项目	16个乡镇	澜沧县邦威水库、淘金河水库、草坝水库、哈巴河水库、糯干水库、糯埂水库、南掌河水库、打嘿水库、富东水库、大拉巴水库、富角（二）水库、东勐宋水库、邦敢水库、复兴水库、茨竹林水库、邦朵水库、扎卡帕水库、南栅水库等十八座水库维修养护工作。共实施0.6m×0.6m闸门更换橡胶止水带1道；0.8m×0.8m闸门更换橡胶止水环1项；1.2m×1.2m闸门更换橡胶止水带2道；1m×1m闸门更换橡胶止水带3道；2.4m×2.4m冲砂闸更换止水橡胶带1项；白蚁除巢32个；白蚁药物防治6100m ² ；拆除三相电力线路1600m；更换拦河坝坝面防护栏168m；更换三相电力线路1600m；更换闸门2项；警示牌134个；警示墙22座；前后坝坡除草26700m ² ；水位标尺384m；项目名称0单位；溢洪道C20混凝土182m ³ ；溢洪道钢筋29880kg；溢洪道混凝土拆除250m ³ ；溢洪道修复（挡墙）120m ³ ；闸阀室门窗修缮	按方案执行	218.9224	水务局	已按建设内容完成。
88	山洪灾害防治及非工程设施维修养护	勐朗镇	1.检修站点；维护所有自动站； 2.更换UPS，更换蓄电池； 3.维护数据接收服务器； 4.机房网络设备重新配置走线，打标签； 5.更换最新的LED大屏及控制系统。	按方案执行	69	水务局	已按建设内容完成。
(一)	基础设施建设（安全饮水工程）						
七	农田建设						
(一)	基础设施建设						
八	林业草原生态保护恢复						
(一)	基础设施建设						
九	农村环境整治				700		
(一)	基础设施建设				700		
89	澜沧县富邦乡多依林村大澜坝组农村环境综合整治项目	澜沧县富邦乡多依林村大澜坝组	1.新建DN300H DPE管约300m，DN200H DPE管约1000m，D110入户管约1700m。 2.新建规模约19m ³ 预处理+厌氧+人工湿地污水处理设施1套。 3.新建检查井约100个，户用清扫井约40个。	按方案执行	100	环保局	正在开展招投标工作，计划1月11日开标
90	澜沧县富邦乡多依林村草坝组农村环境综合整治项目	澜沧县富邦乡多依林村草坝组	1.新建DN200H DPE管约300m，D110入户管约1200m。 2.新建规模约15m ³ 预处理+厌氧+人工湿地污水处理设施1套。 3.新建检查井约50个，户用清扫井约20个。	按方案执行	100	环保局	正在开展招投标工作，计划1月11日开标
91	澜沧县富邦乡多依林村石房一组农村环境综合整治项目	澜沧县富邦乡多依林村石房一组	1.新建DN200H DPE管约200m，D110入户管约900m。 2.新建规模约10m ³ 预处理+厌氧+人工湿地污水处理设施1套。 3.新建检查井约40个，户用清扫井约20个。	按方案执行	100	环保局	正在开展招投标工作，计划1月11日开标
92	澜沧县富邦乡多依林村石房二组农村环境综合整治项目	澜沧县富邦乡多依林村石房二组	1.新建DN200H DPE管约200m，D110入户管约800m。 2.新建规模约10m ³ 预处理+厌氧+人工湿地污水处理设施1套。 3.新建检查井约40个，户用清扫井约20个。 4.新建三格式化粪池系统6套。	按方案执行	100	环保局	正在开展招投标工作，计划1月11日开标
93	澜沧县富邦乡多依林村无的新寨组农村环境综合整治项目	澜沧县富邦乡多依林村无的新寨组	1.新建DN200H DPE管约300m，D110入户管约1200m。 2.新建规模约15m ³ 预处理+厌氧+人工湿地污水处理设施1套。 3.新建检查井约50个，户用清扫井约30个。	按方案执行	100	环保局	正在开展招投标工作，计划1月11日开标
94	澜沧县富邦乡多依林村无的老寨组农村环境综合整治项目	澜沧县富邦乡多依林村无的老寨组	1.新建DN300H DPE管约200m，DN200H DPE管约800m，D110入户管约1400m。 2.新建规模约19m ³ 预处理+厌氧+人工湿地污水处理设施1套。 3.新建检查井约80个，户用清扫井约40个。	按方案执行	100	环保局	正在开展招投标工作，计划1月11日开标
95	澜沧县竹塘乡军勐村下寨组农村环境综合整治项目	澜沧县竹塘乡军勐村下寨组	1.新建DN300H DPE管约300m，DN200H DPE管约900m，D110入户管约1600m。 2.新建规模约15m ³ 预处理+厌氧+人工湿地污水处理设施1套。 3.新建检查井约100个，户用清扫井约40个。	按方案执行	100	环保局	正在开展招投标工作
十	农村道路建设				11014.725		
(一)	基础设施建设				11014.725		

澜沧县统筹整合财政涉农资金项目完成情况

填报单位：澜沧县乡村振兴局

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	整合财政涉农资金投入情况（万元）	主管部门	项目实施进度
96	南盼村那卡寨组道路硬化项目	雪林乡南盼村那卡寨组	按路基宽度不低于4.5米，硬化路面不低于3.5米，砼厚度不低于18厘米的标准（特殊路段除外）实施道路硬化14.745公里,总投资968万元，本期安排484万元。	根据实施方案进行补助	484	交运局	已按建设内容完成。
97	阿木戛村咖啡厂小组道路硬化项目	糯福乡阿木戛村咖啡厂小组	按路基宽度不低于4.5米，硬化路面不低于3.5米，砼厚度不低于18厘米的标准（特殊路段除外）实施道路硬化7.735公里,总投资406万元，本期安排203万元。	根据实施方案进行补助	203	交运局	已按建设内容完成。
98	税房村蚌塘组道路硬化项目	酒井乡税房村蚌塘组	按路基宽度不低于4.5米，硬化路面不低于3.5米，砼厚度不低于18厘米的标准（特殊路段除外）实施道路硬化1.96公里,总投资111万元，本期安排55.5万元。	根据实施方案进行补助	55.5	交运局	已按建设内容完成。
99	税房村大歌厂二组道路硬化项目	酒井乡税房村大歌厂二组	按路基宽度不低于4.5米，硬化路面不低于3.5米，砼厚度不低于18厘米的标准（特殊路段除外）实施道路硬化3.61公里,总投资170万元，本期安排85万	根据实施方案进行补助	85	交运局	已按建设内容完成。
100	税房村河头一组道路硬化项目	酒井乡税房村河头一组	按路基宽度不低于4.5米，硬化路面不低于3.5米，砼厚度不低于18厘米的标准（特殊路段除外）实施道路硬化0.6公里,总投资39万元，本期安排19.5万	根据实施方案进行补助	19.5	交运局	已按建设内容完成。
101	南现村团山小组道路硬化项目	糯扎渡镇南现村团山小组	按路基宽度不低于4.5米，硬化路面不低于3.5米，砼厚度不低于18厘米的标准（特殊路段除外）实施道路硬化3.535公里,总投资284万元，本期安排142万元。	根据实施方案进行补助	142	交运局	已按建设内容完成。
102	大山乡榨房村六子塘组道路硬化项目	大山乡榨房村六子塘组	按路基宽度不低于4.5米，硬化路面不低于3.5米，砼厚度不低于18厘米的标准（特殊路段除外）实施道路硬化0.785公里,总投资97万元，本期安排48.5万元。	根据实施方案进行补助	48.5	交运局	已按建设内容完成。
103	雅口村芦山老寨组道路硬化项目	糯扎渡镇雅口村芦山老寨组	按路基宽度不低于4.5米，硬化路面不低于3.5米，砼厚度不低于18厘米的标准（特殊路段除外）实施道路硬化3.186公里,总投资292万元，本期安排146万元。	根据实施方案进行补助	146	交运局	已按建设内容完成。
104	芒蚌村大山段K10+400至小芒岭道路硬化项目	上允镇芒蚌村大山段K10+400至小芒岭	按路基宽度不低于4.5米，硬化路面不低于3.5米，砼厚度不低于18厘米的标准（特殊路段除外）实施道路硬化1.26公里,总投资92万元，本期安排46万	根据实施方案进行补助	46	交运局	已按建设内容完成。
105	勐滨村下芒糯小组道路硬化项目	勐朗镇勐滨村下芒糯小组	按路基宽度不低于4.5米，硬化路面不低于3.5米，砼厚度不低于18厘米的标准（特殊路段除外）实施道路硬化1.26公里,总投资148万元，本期安排74万	根据实施方案进行补助	74	交运局	已按建设内容完成。
106	富本村仓房三组路道路硬化项目	勐朗镇富本村仓房三组	按路基宽度不低于4.5米，硬化路面不低于3.5米，砼厚度不低于18厘米的标准（特殊路段除外）实施道路硬化1.006公里,总投资75万元，本期安排37.5万元。	根据实施方案进行补助	37.5	交运局	已按建设内容完成。
107	老缅大寨至小新寨道路硬化项目	竹塘乡老缅大寨至小新寨	按路基宽度不低于4.5米，硬化路面不低于3.5米，砼厚度不低于18厘米的标准（特殊路段除外）实施道路硬化3.207公里,总投资191万元，本期安排95.5万元。	根据实施方案进行补助	95.5	交运局	已按建设内容完成。
108	赛罕村别开夺小组道路硬化项目	富邦乡赛罕村别开夺小组	按路基宽度不低于4.5米，硬化路面不低于3.5米，砼厚度不低于18厘米的标准（特殊路段除外）实施道路硬化2.03公里,总投资114万元，本期安排57万	根据实施方案进行补助	57	交运局	已按建设内容完成。
109	谦六乡平掌村扎母帕组道路硬化项目	谦六乡平掌村扎母帕组	按路基宽度不低于4.5米，硬化路面不低于3.5米，砼厚度不低于18厘米的标准（特殊路段除外）实施道路硬化6.775公里,总投资337万元，本期安排168.5万元。	根据实施方案进行补助	168.5	交运局	已按建设内容完成。
110	安康乡组内道路硬化项目	安康村、南栅村、糯波村、上寨村、小班坝村	硬化组内主路26100m ² ，硬化组内串户路28250m ² 。	根据乡（镇）实施方案进行补助	730.5	乡村振兴局	已按建设内容完成。
111	发展河乡组内道路硬化项目	发展河村、黑山村、勐乃村、营盘村	硬化组内主路48480m ² ，硬化组内串户路58608m ² 。	根据乡（镇）实施方案进行补助	956.1	乡村振兴局	已按建设内容完成。
112	富邦乡组内道路硬化项目	半山村、邦奈村、多依林村、富永村、佻朗村、麻栗坪村、平安村、	硬化组内主路5442.5m ² ，硬化组内串户路37621.875m ² 。	根据乡（镇）实施方案进行补助	533.05	乡村振兴局	已按建设内容完成。
113	惠民镇组内道路硬化项目	付腊村、旱谷坪村、景迈村、芒景村、芒云村	硬化组内主路9246m ² ，硬化组内串户路15760m ² 。	根据乡（镇）实施方案进行补助	262.005	乡村振兴局	已按建设内容完成。
114	酒井乡组内道路硬化项目	酒房村、勐根村、税房村、岩因村	硬化组内主路m ² ，硬化组内串户路1600m ² 。	根据乡（镇）实施方案进行补助	6.6	乡村振兴局	已按建设内容完成。
115	拉巴乡组内道路硬化项目	塔拉弄村、南畔村、音同村、小拉巴村、南列村、芒东村	硬化组内主路5631.5m ² ，硬化组内串户路20348.75m ² 。	根据乡（镇）实施方案进行补助	247.26	乡村振兴局	已按建设内容完成。
116	木戛乡组内道路硬化项目	邦利村、富角村、哈卜吗村、拉巴村、勐糯村、南六村	硬化组内主路m ² ，硬化组内串户路91482m ² 。	根据乡（镇）实施方案进行补助	920.97	乡村振兴局	已按建设内容完成。
117	糯福乡组内道路硬化项目	阿里村、阿木戛村、坝卡乃村、戈的村、洛勐村、勐宋村、南段村、糯福村、宛卡村	硬化组内主路8774m ² ，硬化组内串户路17308m ² 。	根据乡（镇）实施方案进行补助	276.33	乡村振兴局	已按建设内容完成。

澜沧县统筹整合财政涉农资金项目完成情况

填报单位：澜沧县乡村振兴局

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	整合财政涉农资金投入情况（万元）	主管部门	项目实施进度
118	谦六乡组内道路硬化项目	打岗村、大桥头村、和平村、腊撒村、龙潭村、麻栗河村、芒竜村、平掌村、谦糯村、水源村、田坝村、小佛房村、新城村、新寨村、乍坝老村、竜浪村、曼蚌村、芒角村、勐佛村、那阮村、南乃村、南洼村、上允村、翁板村、	硬化组内主路40280.8m ² ，硬化组内串户路110970.6m ² 。	根据乡（镇）实施方案进行补助	1946.9	乡村振兴局	已按建设内容完成。
119	上允镇组内道路硬化项目	大芒令村、芒登村、南盼村、小芒令村、雪林村、永广村、左都村	硬化组内主路99430m ² ，硬化组内串户路101064m ² 。	根据乡（镇）实施方案进行补助	2203.8	乡村振兴局	已按建设内容完成。
120	雪林乡组内道路硬化项目	发展河村、黑山村、勐乃村、营盘村	硬化组内主路13804m ² ，硬化组内串户路49661.1m ² 。	根据乡（镇）实施方案进行补助	957.24	乡村振兴局	已按建设内容完成。
121	发展河乡组内道路硬化项目	惠民镇付腊村付腊九组、旱谷坪村柏联二十三队、付腊村九组道路硬化项目	主路1084米，宽3米，共3250平方米；串户路2556米，宽2.5米，共6390平方米；挡墙350立方米；涵管270米。	根据乡（镇）实施方案进行补助	129.75	乡村振兴局	已按建设内容完成。
122	惠民镇旱谷坪村柏联二十三队、付腊村九组道路硬化项目	东河乡邦敢村下邦敢村民小组	1.旱谷坪村柏联二十三队组内道路硬化，组内主道路长200米、宽3.5米。 2.付腊村九组组内道路硬化，组内主道路长500米、宽3.5米。	根据乡（镇）实施方案进行补助	36.75	乡村振兴局	已按建设内容完成。
123	东河村敢村下邦敢村民小组基础设施建设项目	谦六乡大桥头村上城组	1.主路硬化230米，宽3米，共690平方米。 2.串户路建设1260米，宽2米，共2520平方米。 3.支砌堡坎1堵，50立方米。	根据乡（镇）实施方案进行补助	20.43	乡村振兴局	已按建设内容完成。
124	谦六乡大桥头村上城组基础设施建设项目	大山乡榨房村六子塘组	实施路宽2米，长400米，共计800平方串户路；排水沟20米。	根据乡（镇）实施方案进行补助	10.04	乡村振兴局	已按建设内容完成。
125	大山乡榨房村六子塘组内道路项目	雪林乡	组内主路硬化5927.64m ² ，新建组内挡墙2078m ³ 。	根据乡（镇）实施方案进行补助	115	乡村振兴局	已按建设内容完成。
126	现代化边境小康示范村边境巡逻路硬化项目		硬化巡逻路587m ² ，安装过滤桶1个。	按方案执行	10.08	民宗局	已按建设内容完成。
十一	农村危房改造				572.8		
(一)	基础设施建设				572.8		
127	安康乡民房抗震安居项目	安康乡	农房抗震7户	1.6万/户	11.2	住建局	已按建设内容完成。
128	大山乡民房抗震安居项目	大山乡	农房抗震6户	1.6万/户	9.6	住建局	已按建设内容完成。
129	东河乡民房抗震安居项目	东河乡	农房抗震3户	1.6万/户	4.8	住建局	已按建设内容完成。
130	东回镇民房抗震安居项目	东回镇	农房抗震4户	1.6万/户	6.4	住建局	已按建设内容完成。
131	发展河乡民房抗震安居项目	发展河乡	农房抗震62户	1.6万/户	99.2	住建局	已按建设内容完成。
132	富邦乡民房抗震安居项目	富邦乡	农房抗震24户	1.6万/户	38.4	住建局	已按建设内容完成。
133	富东乡民房抗震安居项目	富东乡	农房抗震4户	1.6万/户	6.4	住建局	已按建设内容完成。
134	惠民镇民房抗震安居项目	惠民镇	农房抗震18户	1.6万/户	28.8	住建局	已按建设内容完成。
135	酒井乡民房抗震安居项目	酒井乡	农房抗震16户	1.6万/户	25.6	住建局	已按建设内容完成。
136	勐朗镇民房抗震安居项目	勐朗镇	农房抗震45户	1.6万/户	72	住建局	已按建设内容完成。
137	木夏乡民房抗震安居项目	木夏乡	农房抗震8户	1.6万/户	12.8	住建局	已按建设内容完成。
138	南岭乡民房抗震安居项目	南岭乡	农房抗震8户	1.6万/户	12.8	住建局	已按建设内容完成。
139	糯扎渡镇民房抗震安居项目	糯扎渡镇	农房抗震49户	1.6万/户	78.4	住建局	已按建设内容完成。
140	谦六乡民房抗震安居项目	谦六乡	农房抗震4户	1.6万/户	6.4	住建局	已按建设内容完成。
141	上允镇民房抗震安居项目	上允镇	农房抗震47户	1.6万/户	75.2	住建局	已按建设内容完成。
142	文东乡民房抗震安居项目	文东乡	农房抗震24户	1.6万/户	38.4	住建局	已按建设内容完成。
143	竹塘乡民房抗震安居项目	竹塘乡	农房抗震29户	1.6万/户	46.4	住建局	已按建设内容完成。
十二	农业资源及生态保护						
(一)	基础设施建设						
十三	其他				1162.18		
(一)	监测帮扶对象公益性岗位				32		
144	监测帮扶对象公益性岗位	20个乡（镇）	计划开发公共卫生保洁员、疫情防控协管员等乡村公益性100个，主要安置脱贫不稳定户、突发严重困难户、边缘易致贫户的家庭成员。每人每月岗位补贴800元。	800元/人/月	32	人社局	经过反复比对核实，最终完成开发公共卫生保洁员、疫情防控协管员等乡村公益性76个。其余未完成指标下移到2022拟开发计划中。
(二)	外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业	20个乡（镇）			40		
145	外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业	20个乡（镇）	对外出务工且稳定就业三个月以上的脱贫劳动力，按照跨省务工每人1000元的标准给予一次性外出务工交通费补助。	1000元/人/年	40	人社局	已在全县范围内完成宣传，并组织收集材料，预计2022年3月份将完成支出。
(三)	雨露计划	20个乡（镇）			619.2		

澜沧县统筹整合财政涉农资金项目完成情况

填报单位：澜沧县乡村振兴局

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	整合财政涉农资金投入情况（万元）	主管部门	项目实施进度
146	雨露计划	20个乡镇	1、2020年九年级卡户毕业学生2475人，预计中职一年级学生数为1039人；高三（职三）学生数1022人，预计就读高职一年级学生数531人，合计中职高职一年级学生1646人，现有二、三年级学生（包括中职、高职）1934人，总计2021年雨露计划预计补助3504人。 2.2020东西协作助学招生年共计享受123人，中、高职三年级毕业54人，预计继续享受69人。 3.2021东西协作助学招生年招生任务预计下达75人，总计2021年享受东西部协作144人。	3000元/人/年	619.2	教体局	通过反复宣传、收集信息和数据比对，完成雨露计划发放1893人、共567.9万，完成东西协作发放53人、共26.5万。
(四)	其他（当此项金额超过总额的8%时，各州（市）需审核是否存在分类错误情况。）				470.98		
147	项目管理费		按照中央衔接资金不超过1%，省级衔接资金不超3%统筹计提项目管理费。		470.98	乡村振兴	根据需要已完成分配。

填表说明：（一）.综合类项目归类以资金投入占比较大的项目类型填列。（二）.不能新增项目类型。确实无法分类的填到十三项第（四）小项中。（三）.表中标红部分基础设施建设不计入产业投入占比。